


в сфере теплоснабжения за 2016 год


Наименование мероприятия, адрес объекта	Источник финансирования	Утверждено на год, тыс.руб.	в том числе поквартально:				Наименование мероприятия с учетом корректировки, адрес объекта	Профинансировано за год, тыс.руб.	в том числе поквартально:				Освоено за год, тыс.руб.	в том числе поквартально:				% освоения к сумме финансирования	% освоения к утвержд. сумме	Причины отклонения	
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Техпереворужение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения	прибыль						Техпереворужение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения													Выполнение в натуральных показателях 145%. Снижение стоимости по итогам конкурсов и из-за уменьшения стоимости материалов	
	амортизация	39 013,87	0,00	638,58	12769,00	25606,29		36 103,27	0,00	638,58	12 769,00	22 695,69	36 103,27	0,00	638,58	12 769,00	22 695,69	93%	93%		
	плата за подключение																				
	заемные средства																				
	бюджетные источники																				
	прочие источники																				
	Итого	175 402,20	0	638,6	17983,5	156780,1		117 934,25	42,00	638,58	16 920,33	100 333,34	117 934,25	42,00	638,58	16 920,33	100 333,34	67%	67%	По источнику "амортизация" в натуральных показателях выполнение 100%. Снижение затрат по факту выполненных работ. По источнику "прибыль на развитие" мероприятие не выполнялось, с целью обеспечения сбалансированных интересов организации коммунального комплекса и потребителей.	
	прибыль	53 978,00	0,0	0,0	0,0	53 978,0		84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	84,50	0,00	0%	0%		
	амортизация	116 215,01	0,0	638,6	17 983,5	97 592,9		112 640,56	42,00	638,58	16 835,83	95 124,15	112 640,56	42,00	638,58	16 835,83	95 124,15	97%	97%		
	плата за подключение								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
	заемные средства																				
	бюджетные источники																				
	прочие источники (неиспользованная амортизация 2015г.)	5 209,19			0,00	5 209,19		5 209,19			0,00	5 209	5 209,19				5 209,19	100%	100%		

Примечание: заполняется с нарастающим итогом

Зам директора по развитию

 Т.Ю. Камзина

Начальник ОКРиС

 А.К. Костюченко

исп. Нигматуллина В.А.

8(8553)31-27-53